Чек-лист 1. До обещания зимнего удобства

Пункт	Критерий
Границы	Есть карта подтверждённых зон
Вне системы	Общая дорога и другие участки выделены
Тип	Электричество и теплоноситель различены
Документы	Соответствуют установленному решению
Управление	Модель и функции известны
Клиент	Понятен полный зимний маршрут
История	Не заменена одной фотографией
Неизвестное	Перечислено явно

Открытый вопрос	Кому направить	Статус

Чек-лист 2. Осмотр и работа

Пункт	Критерий
Показ	Штатный порядок знакомым участником
Приоритет	Одновременность зон не придумана
Индикация	Понятно, что именно она подтверждает
Водоотвод	Вопросы по схеме заданы
Границы	Переходы учтены
Защита	Нет вмешательства агента
Безопасность	Нет проверки скольжением или водой
Недоступность	Есть порядок обращения и пользования маршрутом

Наблюдение	Ограничение	Следующий шаг

Чек-лист 3. Расходы и передача

Пункт	Критерий
Единицы	кВт и кВт·ч различены
Часы	Время включения, не календарный срок
Период	Эпизод не назван сезоном
Учёт	Дом не перепутан с системой
Тариф	Реальный источник вместо учебного числа
Исключения	Сервис и неизвестные элементы отдельно
Документы	Карта и инструкции передаются
Реклама	Нет обещания сухого участка при любой погоде

Контроль 3-45
2×5=10;4×3=12; всего 22 кВт·ч.22×7=154 ₽ по условной цене.6×24=144 кВт·ч только при непрерывном постоянном режиме обеих зон.

Остаток	Ответственный	Действие

Источники и проверка

DEVIreg 850 IV: управление наружным обогревом

CCT: обогрев площадок, дорожек и ступеней