Чек-лист 1. Состав системы

Пункт	Критерий
Карта	Зоны имеют номера и границы
Вне системы	Ручной полив указан отдельно
Модель	Документы соответствуют оснащению
Источник	Известно, откуда берётся вода
Учёт	Понятны включённые потребители
Датчики	Функции подтверждаются, не придуманы
Состояние	Документ, экран и наблюдение различены
Скрытые линии	Есть схема либо отмечена неполнота

Запросить	У кого	Статус

Чек-лист 2. Расчёт и демонстрация

Пункт	Критерий
Поток	Указаны единица и основание
Время	Отдельно для каждой зоны
Режим	Последовательный не перепутан с одновременным
Сумма	Литры складываются, итог не дублируется
Период	Учебный цикл не назван реальным сезоном
Показ	Согласован с ответственным и сезоном
Наблюдения	Не превращены в диагноз
Настройки	Агент не меняет их ради эксперимента

Контроль П-49
12×20+8×15+3×40=480 л=0,48 м³. Три одинаковых цикла 1440 л=1,44 м³ только по условию.75 минут последовательно не означают одновременный поток 23 л/мин всё это время.

Проверить	Источник	Ответ

Чек-лист 3. Сезон и передача

Пункт	Критерий
Зима	Есть запрос подтверждения подготовки
Рабочий показ	Не выполняется после консервации ради фото
Весна	Порядок согласуется с исполнителем
Доступ	Новый владелец получает предусмотренное управление
Секреты	Пароли не лежат в общей карточке
Расписание	Сохранено с датой и ограничениями
Реклама	Нет обещания автоматизации всего сада
Остаток	У каждого вопроса есть следующий ответственный

Не закрыто	Кто отвечает	Когда вернуться

Источники и проверка

Hunter HC: сведения и управление зонами

Hunter: подготовка системы к зиме