Состав и документы

Готово	Проверка
[ ]	Тип системы установлен
[ ]	Функции подтверждаются по конфигурации
[ ]	Модели сверены с паспортами
[ ]	Расчёт под дом запрошен
[ ]	Изменения здания учтены
[ ]	Резервный нагрев найден
[ ]	Неполные документы отмечены

Пробел	Кто уточнит

Цифры без подмены

Готово	Проверка
[ ]	Название показателя известно
[ ]	Период тепла и электричества совпадает
[ ]	Границы учёта записаны
[ ]	Резерв не пропущен и не посчитан дважды
[ ]	Общий счёт дома не присвоен системе
[ ]	Условия периода сохранены
[ ]	Тариф имеет основание

Показатель	Источник	Ограничение

Учебная проверка
2 400 + 600 = 3 000; 7 200 / 3 000 = 2,4. Не прогноз сезона.

Профессиональная проверка и передача

Готово	Проверка
[ ]	Сервисная история изучена
[ ]	Проверка мастером согласована
[ ]	Настройки при показе не менялись
[ ]	Зимние условия уточняются по модели
[ ]	Прочие расходы видны отдельно
[ ]	Доступ к управлению передаётся безопасно
[ ]	Следующий шаг понятен покупателю

Следующее действие	Ответственный / срок

Контроль суммы
3 000 × 6 = 18 000 рублей условных электрических затрат. Пропуск резерва уменьшает расчёт на 3 600 рублей.

Источники и проверка

Government of Canada: Heat pumps, обновление 29.10.2026