Чек-лист 1. Подготовка

Пункт	Критерий
Нумерация	Каждое окно имеет обозначение
Модель	Инструкция соответствует изделию
История	Установка и замена различены
Доступ	Предусмотренный способ известен
Клиент	Задача каждой комнаты записана
Аксессуары	Состав передачи уточнён
Документы	Недостающее перечислено
Демонстрация	Есть знакомый с моделью участник

Чего нет	Кто предоставит	Статус

Чек-лист 2. На показе

Пункт	Критерий
Открывание	Штатно, без опасного подъёма
Управление	Команда привязана к окну
Датчик	Не объявлен проверенным по работе пульта
Свет	Записаны условия наблюдения
Влага	Место и история зафиксированы
Причина	Не придумана по пятну
Кровля	Нет самостоятельного выхода
Уход	Способ соответствует модели

Окно	Наблюдение	Остаток проверки

Чек-лист 3. До решения и передачи

Пункт	Критерий
Обследование	Есть границы и ограничения
Смета	Одинаковое число окон и состав
Ремонт	Неоценённое не записано нулём
Обязанности	Проверены по объекту
Комплект	Пульты и аксессуары по описи
История	Документы связаны с окнами
Сервис	Есть актуальный контакт
Следующий шаг	Ответственный и вопрос названы

Учебный контроль
М-44:3 000+3×2 000=9 000 ₽. Предложение 7 000 ₽ не включало О3. Ремонт следа и работы на кровле в расчёты не входят.

Открытый вопрос	Действие	Кто отвечает

Источники и проверка

VELUX: инструкции по уходу и идентификация окна

VELUX: вода на внутренней стороне окна

VELUX: условия работы датчика дождя