Окно перед переговорами о цене

Проверка	Да
Окна пронумерованы на плане	[ ]
Каждое замечание привязано к зоне	[ ]
Ощущение отделено от установленной причины	[ ]
Указано расположение влаги	[ ]
Сохранены дата и условия	[ ]
У измерений указан источник	[ ]
Неизмеренные значения не придуманы	[ ]
Отмечена обстановка у радиатора	[ ]
Запрошены документы конструкции и монтажа	[ ]
Не обещана стоимость ремонта по фотографии	[ ]

Окно / замечание	Что неизвестно / кому передать

Ответ специалиста и повторный контроль

Проверка	Да
Ответ относится к нужному окну	[ ]
У теплового снимка есть объяснение	[ ]
Перечислены ограничения обследования	[ ]
Причина и предложенные работы связаны	[ ]
Предложения сравнены по составу	[ ]
Условные работы не названы обязательными	[ ]
Известно, что не входит в стоимость	[ ]
Результат проверяется по каждому вопросу	[ ]
Акт по одному окну не закрывает остальные	[ ]
Следующий контакт закреплён за ответственным	[ ]

Подтверждение / документ	Оставшийся вопрос / срок связи

Источники и проверка

REHAU: расположение и условия появления конденсата

VEKA: конденсат и условия у окна

FLIR: что показывает тепловизор при наблюдении стекла